

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Партизанский психоневрологический интернат»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

Котельная КГБУСО «Партизанский ПНИ» по адресу: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13 б.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «08» сентября 2020 г.

Глава Партизанского городского округа



О.А. Бондарев

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

г.Партизанск
(место составления акта)

" 08 " сентября 2020 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Партизанского городского округа от 21 мая 2020 г. № 633-па «О создании комиссии по оценке готовности электро-теплоснабжающих к работе в отопительный сезон 2020-2021 гг.»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа от 20.02.2018 г. № 299-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», утвержденного главой Партизанского городского округа О.А. Бондаревым

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "27" августа 2020 г. по "08" сентября 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский психоневрологический интернат» по адресу: Г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13 б.

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: **котельная**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность здания к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **котельная КГБУСО «Партизанский ПНИ» г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13 б.**


к отопительному сезону готов

Председатель комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)




Зуботыкин П.В.

Заместитель председателя комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)


Стригуненко А.П.

Члены комиссии:

Фролов О.Ф.
Шкарин А.А.
Макуха А.Н.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"08" сентября 2020 г.  Е.В. Левченко

АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Котел УКВР-0,8Б №124

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.

Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.

Решение комиссии:

Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85

Котел УКВР-0,8Б №124

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО

«Партизанский ПНИ»

Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство

КГБУСО «Партизанский ПНИ»



Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО

Аксенова И.Ю.

АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Котел УКВР-0,8Б №125

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.
Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.
Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:


1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.

Решение комиссии:


Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85
Котел УКВР-0,8Б №125

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО
«Партизанский ПНИ»

 Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

 Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.



АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Котел УКВР-0,8Б №126

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.
Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.
Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.

Решение комиссии:

Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85
Котел УКВР-0,8Б №126

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО
«Партизанский ПНИ»

Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО «Жилсервис»



Аксенова И.Ю.

АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Предохранительный клапан № 1

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.

Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.


Решение комиссии:

Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85


Предохранительный клапан №1

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО
«Партизанский ПНИ»

 Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

 Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.



АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Предохранительный клапан № 2

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.
Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.
Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:


1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.

Решение комиссии:


Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85
Предохранительный клапан №2

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО
«Партизанский ПНИ»

 Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

 Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.



АКТ
гидравлического испытания на герметичность системы отопления
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

г. Партизанск

27 августа 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Наименование объекта

Предохранительный клапан № 3

Наименование оборудования

Котельная

Здания, цеха

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: зам. директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.
Отв. за тепловое хозяйство КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич С.М.
Подрядчика: Директор ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидравлическим методом давлением 0,9 МПа (9кгс/кв.см) (1,5 рабочего давления 0,6 мПа) в течении 10 мин. Испытание произведено согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Падения давления не обнаружено.
3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды не обнаружено.

Решение комиссии:

Испытание котла производилось в соответствии с СНиП 3.05.01-85
Предохранительный клапан №3

Подписи комиссии:

Зам.директора КГБУСО
«Партизанский ПНИ»

Глушкова М.В.

Отв. за тепловое хозяйство
КГБУСО «Партизанский ПНИ»

Казакевич С.М.

Представитель подрядчика ООО «Жилсервис» Аксенова И.Ю.



Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Партизанский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

От 06.07.2020 г.

№ 96-п/а

«О создании штаба по подготовке учреждения к прохождению отопительного сезона 2020/2021 г. и назначением ответственных лиц»


Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности учреждения во время прохождения отопительного сезона 2020 -2021 г.г., на основании приказа департамента труда и социального развития Приморского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать штаб на постоянно действующей основе в составе:
Председателя штаба – Глушковой М.В. – заместитель директора, членов штаба – Казакевич С. М. – специалиста АХД, Мялковская Е.А. – специалист по охране труда.
2. Назначить ответственных лиц за:
 - электрохозяйство, теплоснабжение и водоснабжение – Казакевич С.М. – специалиста АХД (в его отсутствие Кочеткова А.И.)
 - за снабжение топливом – заместителя директора Глушкову М.В., специалиста по закупкам Есаулова Д.А.
- 2.1. Ответственным лицам разработать план мероприятий по подготовке учреждения к работе в зимних условиях и экономии топливных и энергетических ресурсов.
- 2.2. Обеспечить окончательную готовность учреждения к работе в зимних условиях не позднее 01.10.2018 г.
- 2.3. Ответственному за теплоснабжение Казакевич С.М. разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.
3. Специалисту по охране труда Мялковской Е.А. провести занятия с работниками хозяйственной службы по обеспечению безаварийных работ в зимнее время и проверку переаттестации и обучения работников.
4. Специалисту АХД – Казакевич С.М. – провести гидропневманическую промывку системы и опрессовку с составлением актов.
5. Заместителю директора – Глушковой М.В. обеспечить предоставление отчетов о ходе подготовке к зиме в департамент труда и социального развития Приморского края. Предоставить паспорта готовности и работе в зимних условиях до 01.10.2019 г.

С приказом ознакомлены:

Зам. директор –
Специалист АХД
Специалист по охране труда -
Специалист по закупкам
Директор


Глушкова М.В.
Казакевич С.М.
Мялковская Е.А.
Есаулов Д.А.
Е.В. Левченко



Утверждено
 Директор КГБУСО "Партизанский ПНИ"
 Глушкова М.В.

№ _____

Выполнение плана мероприятий по подготовке к прохождению отопительного осенне-зимнего периода 2020-2021 годов КГБУСО "Партизанский ПНИ" на 01.09.2020

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Денежные средства на выполнение плана мероприятий (тыс. руб.)		Срок начала выполнения мероприятия	Срок окончания выполнения мероприятия	Ф.И.О. исполнителя	Отметка об исполнении на 31.08.2020	Причины, препятствующие выполнению мероприятия	Примечание	
				план	факт							
	КГБУСО "Партизанский ПНИ"	1. Ревизия насосов сетевых	2 шт.			июнь	август	Казакевич С.М.	100%			
		2. Гидравлическое испытание котлов	3 шт.			август	август	Казакевич С.М.	100%			
		3. Испытание предохранительных клапанов	3 шт.			август	август	Казакевич С.М.	100%			
		4. Ревизия конвейера шлакоудаления	3 шт.			август	август	Казакевич С.М.	100%			
		5. Гос. поверка приборов безопасности котельной	10 шт.	6,0	6,0	август	август	Казакевич С.М.	100%			
		6. Промывка и гидравлическое испытание системы отоплення в зданиях учреждения	2000 м/п	350,0	350,0	июнь	август	Казакевич С.М. Кочетков А.И.	100%			
		7. Профилактический ремонт оконных и дверных заполнений, замена дверей	4 шт.	135,0	135,0	июнь	июль	Казакевич С.М. Глушкова М.В.	100%			
		8. Ремонт крылец	2 шт.	115,0	115,0	июнь	июль	Казакевич С.М. Глушкова М.В.	100%			
		9. Ремонт фасадов	3 здания	70,0	70,0	июнь	июль	Казакевич С.М.	100%			
		10. Ремонт кровель (местами)	30 листов	25,0	25,0	июнь	август	Казакевич С.М.	100%			
		ИТОГО: ремонтно-строительных работ:										
		11. Заготовка угля	720 тн.	4156,5	4156,5	апрель	декабрь	Есаулов Д.А. Глушкова М.В.	5% (поставка запланирована на октябрь, ноябрь)			
	12. Оформление паспорта готовности к отопительному сезону	2 шт.			сентябрь	октябрь	Глушкова М.В.	100%				



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ”
(АНО ДПО «УЦПК»)**

690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, каб. 504, телефон/факс: (423) 2806737; e-mail: info@ucpk-prim.su
ОКПО 22994416, ИНН 2536307781, КПП 253601001, ОГРН 1172500002047
Лицензия № 93 от 13 июня 2018 года Серия 25ЛЮ1 № 0002030


**СПРАВКА
о прохождении курса подготовки на знание
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок**

Выдана	<u>Козакевич Сергею Михайловичу</u>
Место работы	<u>КГБУСО «Партизанский психоневрологический интернат»</u>
Должность	<u>Специалист по административно-хозяйственной деятельности</u>

в том, что он(а) с «20» августа 2020_г. по «21» августа 2020_г. прошел(а) подготовку в АНО ДПО «УЦПК» по программе «Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок», в соответствии с Учебным планом для подготовки специалистов организаций, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Проверка знаний проводится отделом энергетического надзора Дальневосточного Управления Ростехнадзора по Приморскому краю, при положительном результате которой, выдается Выписка из журнала учета и оформляется отметка в удостоверении установленного образца.




Е.И. Хаустова



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ”
(АНО ДПО «УЦПК»)**

690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, каб. 504, телефон/факс: (423) 2806737; e-mail: info@ucpk-prim.su
ОКПО 22994416, ИНН 2536307781, КПП 253601001, ОГРН 1172500002047
Лицензия № 93 от 13 июня 2018 года Серия 25Л01 № 0002030

**СПРАВКА
о прохождении курса подготовки на знание
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок**

Выдана Кочеткову Александру Ильядоровичу
Место работы КГБУСО «Партизанский психоневрологический интернат»
Должность Рабочий по комплексному обслуживанию

в том, что он(а) с «20» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г. прошел(а) подготовку в АНО ДПО «УЦПК» по программе «Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок», в соответствии с Учебным планом для подготовки специалистов организаций, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Проверка знаний проводится отделом энергетического надзора Дальневосточного Управления Ростехнадзора по Приморскому краю, при положительном результате которой, выдается Выписка из журнала учета и оформляется отметка в удостоверении установленного образца.



Е.И. Хаустова

**Информация об обучении специалистов
ответственных за теплоснабжение**

Заключен договор № 130 от 21.07.2020 г. с учебным центром АНОДФО «УЦПК». Срок обучения ответственных лиц 20.08.2020 г.

- машинисты котельной – 5 человек, имеют квалификационные удостоверения и ежегодно проводятся занятия по охране труда, электробезопасности, учебные тренировки по ликвидации аварийных ситуаций.

Директор



Е.В. Левченко